

DESIGNATIONS	CALEPINAGE	CADENCE	QUANTITE		DUREE
<b>FONDATIONS</b>					
<b>Coffrage type Pecafil</b>					
Massif tête de pieux	150u	6u/j	240 m <sup>2</sup>		
<b>PHT SOUS SOL -2 / SOUS SOL -1</b>					
<b>Banche OUTINORD avec compas</b>					
BANCHES compris réalisations Poteaux	B2,80 + RH0,50	14ml/j + 2poteaux/j	6u x 2,5 x 2faces	99 m <sup>2</sup>	3,9mois
			4u x 1,25 x 2faces	33 m <sup>2</sup>	
			2u x 0,625 x 2faces	8 m <sup>2</sup>	
Compas de stabilité			20u		
<b>PHT REZ DE CHAUSSEE</b>					
<b>Banche OUTINORD avec compas</b>					
BANCHES compris réalisations Poteaux	SH1,50 + B2,80 + RH0,50	17ml/j + 2poteaux/j	6u x 2,5 x 2faces	144 m <sup>2</sup>	1,2mois
			4u x 1,25 x 2faces	48 m <sup>2</sup>	
			2u x 0,625 x 2faces	12 m <sup>2</sup>	
Compas de stabilité			20u		
<b>PHT R+1 / R+2 / R+3 / R+4</b>					
<b>Banche OUTINORD avec compas</b>					
BANCHES compris réalisations Poteaux	SH1,00 + B2,80	35ml/j	14u x 2,5 x 2faces	266 m <sup>2</sup>	3,7mois
			5u x 1,25 x 2faces	48 m <sup>2</sup>	
			3u x 0,625 x 2faces	14 m <sup>2</sup>	
Compas de stabilité			41u		
<b>PLANCHER CSP du SSol-2 / SSol-1 / RDC</b>					
Besoin pour les 4 phases					
(pose + ferrailage + coulage + récupération)					
TOURS 1,20 X 1,60	Hauteur fond de fourche	100m <sup>2</sup> /j	88 tours		4,8mois
	2,40 à 3,80 m				
POUTRELLES DOKA			5 100ml		
CONTRE PLAQUEE	10u réemplois 2,40 x 4,80 m <sup>2</sup>	8820m <sup>2</sup> à équiper	1 000 m <sup>2</sup>		
<b>PLANCHER CSP du R+1 / R+2 / R+3 / R+4</b>					
Besoin pour les 4 phases					
(pose + ferrailage + coulage + récupération)					
					4,8mois
		80m <sup>2</sup> /j	352m <sup>2</sup>		
CONTRE PLAQUEE	10u réemplois 2,40 x 4,80 m <sup>2</sup>	5520m <sup>2</sup> à équiper	600 m <sup>2</sup>		
<b>POUTRES CSP du SSol-2 / SSol-1</b>					
TOURS 1,20 X 2,40	2 rangées / 2,40 m	15 ml à équiper	12tours		3,9mois
POUTRELLES DOKA			86ml		
CONTRE PLAQUEE	2,40 x 4,80 m <sup>2</sup>		130 m <sup>2</sup>		
<b>POSE POUTRES PREFAS</b>					
TOURS 1,20 X 2,40	2 tours / poutre	3 u/j	6tours		9,5mois
POUTRELLES DOKA			30ml		
<b>POSE BALCON</b>					
TOURS 1,20 X 2,40	Double hauteur ~5,60m	4u maxi	10tours		4,1mois
POUTRELLES DOKA			24ml		
<b>ETAIS DE SECHAGE</b>					
PLANCHER	Ouverture de 2,80 à 4,20	4700m <sup>2</sup> :1étais/10m <sup>2</sup>	830 étais		9,9mois
		1800m <sup>2</sup> :1étais/5m <sup>2</sup>			
<b>CONSOLES PIGNONS</b>					
Consoles type P3D réalisation PHT SSol-1		172 ml à équiper	172ml		2mois
Consoles type P3D réalisation du PHT R+1 au R+4		257 ml à équiper	257ml		4mois
<b>DIVERS</b>					
Pose escalier et autres			50 étais		9mois
Protection baie ASC			18 u		
Podium ascenseur			4 u		
Podium escalier			3 u		
Garde corps peripherique			320 ml		
Barrière extensible au droit des ouvertures	2u / ouverture		162u		5mois
Moule bi poutres			1u		
Tour escalier accès fond de fouille			2u		